

Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории д.Хвалово - административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»					
1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2017 года	Администрация Хваловского сельского поселения муниципального района	Разработка конкурсной документации	Конкурсные процедуры завершены и заключен муниципальный контракт
2	Проведение работ по ремонту проезда к дворовым территориям многоквартирных домов № 14,16,15,21,3 д.Хвалово	3-4 квартал 2017 года	Подрядная организация	Заключение муниципального контракта	Работы завершены, оплата проведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом, не позднее декабря 2017 года	Администрация Хваловского сельского поселения Волховского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка объекта проведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
II. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории д.Хвалово - административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	В течение периода действия муниципальной программы на 2017 год	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	Муниципальная программа исполнена в полном объеме в 2017 году.	Своевременно проводился мониторинг реализации муниципальной программы
2	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные	Администрация Хваловского	Мероприятия муниципальной	Приемка объекта проведена в

		нные контрактом	сельского поселения Волховского муниципальног о района	программы исполнены в полном объеме в установленные сроки.	соответствии с заключенным муниципальным контрактом
3	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежекварталь но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администраци я Хваловского сельского поселения Волховского муниципальног о района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлены и предоставлены отчет по состоянию на 01.04.2017, на 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректиров ке местного бюджета	Администраци я Хваловского сельского поселения Волховского муниципальног о района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Заключен о дополнительное соглашение к соглашению №42/40 по подпункту 1,2 пункта 1 «Предмет соглашения» о объеме бюджетных ассигнований, предусмотренны х в местном бюджете. Корректи ровка муниципальной программы и Соглашения не проводилось, в связи с отсутствием образования экономии денежных средств в итоге проведения конкурсных процедур



Глава администрации
поселения

Т.А. Снегирева Т.А. Снегирева/

МП