

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 января 2018 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в дер. Горка-Хваловская от въезда в деревню к частным домам № 1 и № 18	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2017	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	Приведение состояния участка автомобильной дороги общего пользования в дер. Горка-Хваловская от въезда в деревню к частным домам № 1 и № 18 в соответствие со стандартами качества	Работы завершены, оплата проведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	разработка конкурсной документации	Конкурсные процедуры завершены и заключен муниципальный контракт
1.2.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в дер. Горка-Хваловская от въезда в деревню к частным домам № 1 и № 18	3-4 квартал	Подрядная организация	заключение муниципального контракта	Работы проведены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
1.3.	Приемка объекта в сроки установленные муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но	Администрация муниципального образования Хваловское сельское	Акт приема - передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка объекта проведена в соответствии с

		не позднее декабря 2017	поселение		заключенным муниципальным контрактом
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	В течение периода действия муниципальной программы на 2017 год	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	Муниципальная программа исполнена в полном объеме в 2017 году.	Проводился мониторинг реализации муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия муниципальных контрактов по программе	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	Мероприятия муниципальной программы исполнены в полном объеме в установленные сроки.	Приемка и оплата выполненных работ выполнена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Предоставлен отчет по состоянию на 01.01.2018 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур	Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	корректировки муниципальной программы и Соглашения в связи с образованием экономии денежных средств в итоге проведения конкурсных процедур, не проводилось.



Глава администрации
поселения

Т.А.Снегирева/

МП